

定期監査（工事監査）結果報告書

1 監査対象工事の選定

土木・建設工事の中から、300万円以上で契約した工事の中から抽出選定した。

2 監査の対象

監査実施対象工事名	所管部課	請負金額
(仮称)産業支援センター整備工事	都市整備部 地域振興課	224,180,000円

3 監査の実施日

令和2年2月27日（木）

4 監査の場所

内灘町役場 2階 議会棟 第3委員会室 及び 現地

5 監査の方法

監査にあたっては、関係職員から工事に係る契約事務、設計及び施工が関係法令に準拠し、適正かつ効率的に執行されているかを主眼として実施し、対象工事に係る関係書類の提出を求め審査するとともに、現場代理人・監理技術者の立ち会いにより監査を行った。

6 監査対象工事の概要

(仮称)産業支援センター整備工事

本工事は、内灘町まち・ひと・しごと創生総合戦略の新規産業の誘致や起業・創業支援の一環として整備するものであり、本施設には、管理事務室、コワーキングスペース、レンタルオフィス、研修室及び会議室を設け、創業者の育成や中小企業者に対する研修等に使用する。

- ・工期 令和元年7月25日～令和2年3月16日
- ・契約方法 制限付き一般競争入札 参加7社
- ・設計金額 228,690,000円
- ・契約金額 224,180,000円
- ・落札率 98.03%
- ・請負業者 城東建設株式会社
金沢市小立野5丁目2番地22号

